

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第3号 神社桜線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 中央一丁目外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 28,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 30,122,400 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,522,400 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 138,400 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年8月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年8月22日
9. 受 注 者 有限会社及川水道工業所
代表取締役 及川 雅之
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、老朽化した水道管と雨水暗渠を一体的に整備するものです。

配水管布設工に関して、雨水暗渠の入替工事と同時に施工する予定だったが、既設水道管が既設雨水暗渠のコンクリートと一体化していたことから、当初計画のとおり施工できないことが判明し、配管計画に見直しが必要となりました。

このことにより水道管材料費及び処分費等が増加したため、増額変更を行いたい。