

## 契約の変更について

1. 件名 令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務
2. 履行場所 岩沼市桜一丁目 外地内
3. 原契約代金額 一金 44,000,000 円也
4. 変更契約代金額 一金 43,686,500 円也
5. 原契約代金額 減額 一金 313,500 円也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 28,500 円也)
6. 原完了期日 令和7年3月10日
7. 変更完了期日 令和7年3月31日
8. 変更契約日 令和7年3月10日
9. 受注者 株式会社日水コン 東北支所  
支所長 羽賀 宏文
10. 変更理由 次頁のとおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

業務名：令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務

(変更理由)

本業務は、市道二木大通線における水道施設の更新に伴い、地質調査及び測量を実施した上で詳細設計を行うものです。

- ・ 地質調査において、ボーリング調査により土質を確認したところ室内土質試験の対象となる数量が減工となった。
- ・ 詳細設計において、国道横断部における道路管理者との協議に不測の日数を要したことから、工期を延伸する必要性が生じた。

以上のことから、減額変更を行うとともに工期を令和7年3月31日まで延伸したい。